

Stavka	Aktivnost#	Opis aktivnosti	tip	metod nabavke	paketi	prethodna/naknadna kontrola	Objava oglasa	Prijem ponuda	Potpis ugovora	Završetak ugovora	
I. Komponenta 1: Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikt BiH											
	I.B	Robe za brzi oporavak od poplava Brčko distrikt BiH									
13	I.B.1	Inspektorat Brčko distrikta BiH Isporuka zaštitne opreme	G								
14	I.B.2	Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Barikade od žice	G								
15	I.B.3	Policija Brčko distrikta BiH Isporuka podvodne cisterne i podvodne kamere	G								
16	I.B.4	Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Sjeme soje, lijekovi za stoku, stočna hrana, đubrivo, dizel gorivo za presijavanje, sjeme kukuruza za presijavanje	G								
17	I.B.5	Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge PVC i isporuka jednokratnih kombinezona, isporuka lijekova i vakcina, topli obroci za Vučilovac, isporuka živog kreča i razbacivanje uključujući i radnu snagu	G								
18	I.B.6	Odjeljenje za javnu sigurnost Isporuka motora za čamac, isporuka vreća, isporuka higijenskih proizvoda, čizama, mlijeka, toplih obroka, PVC mantila, kabanica, lopata, maski, rukavica, isporuka i montaža materijala tokom poplava	G								
19	I.B.7	Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Mašine za čišćenje pod visokim pritiskom 10 komada, topli obroci za evakuisano stanovništvo	G								
							Na osnovu pozitivne liste robe				

20	I.B.8	Odjeljenje za komunalne poslove Isporuka čizama, rukavica, zaštitinih mantila, maski	G							
21	I.B.9	Zamjenik gradonačelnika Isporuka toplih obroka za evakuisano stanovništvo	G							
22	I.B.10	Odjeljenje za javne poslove Barikade od žica i kuke, isporuka prenosive svjetlosne saobraćajne signalizacije za regulaciju saobraćaja, nabavka zaštitnih pojaseva	G							
23	I.B.11	Odjeljenje za javnu imovinu Materijal za elektroabdijevanje za KUJI	G							
		Ukupno Komponenta 1:								
II. Komponenta 2: Rehabilitacija ključne javne infrastrukture										

	II.D	Rehabilitacija strateške infrastrukture Brčko distrikta BiH, Komponenta 2A									
	II.D.1	Izrada glavnih prjekata, studija i nadzor									
40	II.D.1.1	Izrada idejnih i glavnih projekata i nadzor nad izvođenjem radova konstrukcije i rekonstrukcije mostova:									
	II.D.1.1.1	(1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog mosta) Bijela u pravcu sela Cvijanovići (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu Bijela selo Cvijanovići	CS	LCS	1	prethodna	23.02.2015	03.08.2015.	05.01.2016.	30.09.2016.	Ugovoreno
		Nadzor nad izvođenjem radova: Lot(1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog željeznog mosta) Bijela u pravcu sela Cvijanovići								07.03.2018.	Ugovoreno
		Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u mjestu Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (<i>Omerbegovača</i> , lokalni put Brčko-Štrepci)								21.12.2017.	
Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog željeznog mosta) preko rijeke Lomnice (put Krepšić- <i>Drenava</i>)	10.08.2016. 30.12.2016.										
	II.D.1.2	Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji puteva:									
41	II.D.1.2.1	(1) L-3 Maoča-Rašljani	CS	LCS	1	prethodna	08.05.2015.	24.11.2015.	15.03.2016.	30.11.2016.	Ugovoreno
		Nadzor nad izvođenjem radova na putu L-3 Maoča-Rašljani								13.02.2018.	
		(2) L-22 Maoča-Islamovac								30.11.2016.	
		Nadzor nad izvođenjem radova na putu L-22 Maoča-Islamovac								13.02.2018.	
	II.D.1.3	Izrada idejnog i glavnog projekta kao i nadzor u vodnom sektoru:									
42	II.D.1.3.1	Izrada elaborata sanacije oštećenja na kanalskoj mreži hidromelioracionog sistema	CS	LCS	1	naknadna	14.05.2015.	27.11.2015.	04.07.2016.	31.08.2016.	Ugovoreno
		Nadzor nad izvođenjem radova na kanalskoj mreži hidromelioracionog sistema "Objeda"								13.02.2018.	
		Nadzor nad izvođenjem radova na konstrukciji mosta na kanalu Smrdulja								23.02.2018.	
		Izrada elaborata za čišćenje i proširenje riječnog korita rijeka Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizine u području Brčko distrikta BiH Nadzor nad izvođenjem radova na čišćenju i proširenju riječnog korita rijeka Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizine u području Brčko distrikta BiH							01.08.2016. 10.01.2018.		

43	II.D.1.3.2	Izrada elaborata za sanaciju obala i odvodnog kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu	CS	LCS	1	naknadna	05.05.2015.	13.10.2015.	03.05.2016.	01.08.2016.	Ugovoreno
		Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji obala i odvodnog kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu								11.11.2017.	
		Nadzor nad izvođenjem radova na kritičnim dijelovima Savskog nasipa u Vučilovcu								30.08.2016.	

	II.D.2	Radovi									
	II.D.2.1	Radovi na konstrukciji/rekonstrukciji mostova	W								
44	II.D.2.1.1	Lot (1) Izgradnja mosta preko rijeke Tinje (zamjena oštećenog čeličnog mosta novim) u MZ Bijela prema zaseoku Cvijanovići Lot (2) Rekonstrukcija mosta preko rijeke Tinje (Brankov most) u u MZ Bijela u zaseoku Cvijanovići	W	NCB	1	naknadna	22.02.2017.	30.03.2017.	14.08.2017.	07.03.2018. 21.12.2017.	Ugovoreno
45	II.D.2.1.2	Lot (3) Izgradnja mosta preko rijeke Zovičice (Omerbegovača, lokalni put Brčko-Štrepci) Lot (4) Izgradnja mosta (zamjena oštećenog čeličnog mosta) preko rijeke Lomnice (na putu Krepšić-Drenava)	W	NCB	1	prethodna	31.07.2015.	28.08.2015.	05.01.2016.	10.08.2016. 31.12.2016.	Ugovor izvršen Ugovor izvršen
	II.D.2.2	Radovi na rekonstrukciji puteva									
46	II.D.2.2.1	Lot (1) L-3 Maoča-Rašljani Lot (2) L-22 Maoča-Islamovac	W	NCB	1	naknadna	28.02.2017.	28.03.2017.	04.08.2017.	13.02.2018.	Ugovoreno
	II.D.2.3	Radovi u vodnom sektoru Brčko distrikta BiH									
47	II.D.2.3.1	Sanacija oštećenja na kanalskoj mreži hidromelioracionog sistema: Radovi na sanaciji oštećenja na kanalskoj mreži "Objeda" Radovi na izgradnji mosta na kanalu "Smrdulja"	W	NCB	1	naknadna	23.05.2017.	21.06.2017.	13.11.2017.	13.02.2018. 23.02.2018.	Ugovoreno
48	II.D.2.3.2	Čišćenje i proširenje riječnih korita Tinje, Lomnice, Brke, Zovičice, Govneča, Jaruge i Blizine u području Brčko distrikta BiH Lot (1) Čišćenje i širenje riječnog korita Brke Lot (2) Čišćenje i širenje riječnog korita Govneča, Blizine i Zovičice Lot (3) Čišćenje i širenje starog riječnog korita Tinje Lot (4) Čišćenje i širenje Tinje, Lomnice, Jaruge Lot (5) Sanacija obala i korita odvodnog kanala i gravitacionog ispusta na ustavi u Vučilovcu	W	NCB	1	naknadna	14.04.2017. 14.04.2017. 14.04.2017. 23.12.2017. 14.04.2017.	23.05.2017. 23.05.2017. 23.05.2017. 31.01.2018. 23.05.2017.	30.08.2017. 30.08.2017. 30.08.2017. 01.03.2017. 30.08.2017.	10.01.2018. 10.01.2018. 10.01.2018. 30.06.2018. 11.11.2017.	Ugovoreno za Lotove 1, 2, 3 i 5; Lot 4 u pripremi
49	II.D.2.3.3	Rehabilitacija i rekonstrukcija kritičnih dijelova Savskog nasipa u Vučilovcu	W	NCB	1	naknadna	19.01.2016.	16.02.2016.	04.05.2016.	30.08.2016.	Ugovor izvršen
		Ukupno: Brčko distrikt BiH, podkomponenta 2A									
		III. Komponenta 3 Podrška implementaciji projekta									
	III.A.3	Podrška implementaciji projekta (Brčko distrikt BiH), Komponenta 3A									
51	III.A.3.1	Softver za upravljanje finansijama	G	DC	1	prethodna	01.12.2014.	01.01.2015.	06.04.2015.	01.01.2018.	Ugovor izvršen

